



**Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0509/2013/MBal ke smlouvě o dílo  
č. S 0368/2013/MBal ze dne 1.8.2013 na akci pod názvem „Modernizace  
kuchyně ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích“**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních – Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou  
ve věcech technických – Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového  
a investic  
ve věcech technických – Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy a realizace  
investic odboru majetkového, bytového a investic

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)  
11622-761/0100 (výdajový)

---

dále jen Objednatel

**a**

**MONTYCON gastro, s.r.o.**

Ostrava - Zábřeh, Rudná 907/37, PSČ 700 30

Zastoupená: Ing. Petrem Lošákem, jednatelem

---

IČ: 25861174  
DIČ: CZ25861174  
Peněžní ústav: GE Money Bank  
Číslo účtu: 155200189/0600

---

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka  
22944, dne 9.srpna 2000.



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0509/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0368/2013/MBaI ze dne 1. srpna 2012

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Dne 1. srpna 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0368/2013/MBaI na zajištění realizace zakázky „Modernizace kuchyně ve společenském domě v Ostravě-Bartovicích“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

## čl. II.

### Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se odst. 1 mění a upravuje o práce a dodávky kuchyňských zařízení uvedených ve změnovém listu č. 1 ze dne 9. září 2013. Podrobné vymezení změn je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku.
2. V článku V. odst. 2 se z důvodu lhůty výroby a dodání požadovaného zařízení prodlužuje termín zhotovení díla na 47 dní od dne předání staveniště, nejdéle však do 27.9.2013.
2. V článku VI. Cena díla, odst. 1 se tímto dodatkem nemění a zůstává v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S 0368/2013/MBaI ze dne 1. srpna 2013.

## čl. III.


### Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci akce pod názvem „Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě Bartovicích“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1603/66/13 ze dne 25. září 2013.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0368/2013/MBaI zůstávají beze změn.
5. Přílohy dodatku : příloha č. 1 - změnový list ze dne 9. září 2013

### Za objednatele

Datum: 26 -09- 2013

Místo: OSTRAVA - RADVANICE

  
Mgr. Šárka Tekielová  
starostka

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Radvanice a Bartovice

### Za zhotovitele

Datum: 26.9.2013

Místo: OSTRAVA, ZÁBĚH

  
Ing. Petr Lošák  
jednatel společnosti

moderní úsporná  
**MONTYCON**  
gastrologická technologie  
MONTYCON gastro, s.r.o.  
700 30 Ostrava, Záběh, Rudná 907/37  
IČ: 25861174, DIČ: CZ25861174  
tel.: +420 596 624 904, mobil: +420 806 795 707

-SL-

**Změnový list číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. S0368/2013/MBaI –  
Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě – Bartovicích,**

uzavřené dne 1.8.2013 mezi

objednatelem:

**Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice**

zastoupeným: Ing. Svatoplukem Běským, vedoucím odboru majetkového a investic

a zhotovitelem:

**Montycon gastro, s.r.o., Rudná 907/37, Ostrava – Zábřeh**

zastoupeným: Ing. Petrem Vanduchem, pověřeným zpracováním díla

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s výše uvedenou Smlouvou tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna v dodaných kuchyňských technologiích

Vícepráce:

**Bude dodán** nerezový kombinovaný sporák –  
plynový čtyřhořákový s elektrickou troubou (pol. 45)

cena Kč bez DPH

+ 78.860,-

Méněpráce:

**Nebude dodán** nerezový plynový sporák čtyřhořákový bez trouby  
s podstavbou (pol. 45)

- 41.850,-

**Nebudou dodány** tyto nerezové výrobky:

- odkládací nerezový stůl s trnoží, zadní lem 1450/670/900 (pol. 11)

- 7.150,-

- odkládací nerezový stůl 1550/500/900 (pol. 15)

- 6.950,-

- odkládací nerezový vozík 740/700/900

se vsuný na GN 1/1-65 pod pracovní deskou (pol. 46)

- 8.090,-

- výdejní nerezový stůl 2000/800/900, 2 police

- 14.820,-

Cena víceprací celkem: + 78.860,- Kč bez DPH

Cena méněprací celkem: - 78.860,- Kč bez DPH

Výsledná změna ceny díla: 0,- Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: zůstává beze změny

V Ostravě dne 9. 9. 2013

.....  
Ing. Běský za objednatele

moderní úsporné **MONTYCON**<sup>®</sup> -PV-  
gastronomické technologie  
MONTYCON gastro, s.r.o.  
700 30 Ostrava, Zábřeh, Rudná 907/37  
IČ: 25861174, DIČ: CZ25861174  
tel.: +420 596 624 904, mobil: +420 802 760 711

.....  
Ing. Vanduch za zhotovitele