



DODATEK č. 1, ev. č. S 0245/2018/MBaI, KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 0005/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel“)

a

SLONKA s. r. o.

se sídlem: Nádražní 142/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupený: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

IČ: 268 52 659

DIČ: CZ26852659

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40543

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0245/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. 0005/2018/MBaI





I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 3. dubna 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0005/2018/MBal o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 2 – Kobrova 578 / 3.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0005/2018/MBal, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	3 339 024,68 Kč bez DPH
Vícepráce	98 117,44 Kč bez DPH
Méněpráce	- 154 224,32 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	3 282 917,80 Kč bez DPH

(slovy: **třímilionydvěstěosmdesátdvatisícdevětsetsedmnáct korun českých a osmdesát haléřů bez DPH**).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.


III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0005/2018/MBal se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0005/2018/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1735/89/18 ze dne 6. června 2018.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne: **12 -06- 2018**



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele

Mgr. Šárka Tekielová, starostka




V Ostravě dne: **12 -06- 2018**



za zhotovitele

Ing. Vladimír Slonka, jednatel



Stavba :	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3	JKSO :
----------	----	--------------------------------------	--------

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3

Vícepráce

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
59163301A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy	
59163301C	Nezpůsobilé výdaje	58 477,74
59163301C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI	6 630,00
59163301C2	Nezpůsobilé výdaje - ÚT	23 890,00
	CELKEM: 01	

Rekapitulace víceprací:

Hlavní způsobilé výdaje	6 019,70 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	- Kč
Nezpůsobilé výdaje	92 097,74 Kč
	98 117,44 Kč

VÍCEPRÁCE

Rekapitulace soupisu 59163301A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	6 019,70
	Celkem soupis 59163301A01	6 019,70

Rekapitulace soupisu 59163301C Nezpůsobilé výdaje

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	148,80
3	Konstrukce suché výstavby	11 520,22
5	Komunikace	1 530,72
64	Výplně otvorů	42 000,00
767	Konstrukce zámečnické	3 278,00
	Celkem soupis 59163301C	58 477,74

Rekapitulace soupisu 59163301C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
721	Vnitřní kanalizace	9 630,00
	Celkem soupis 59163301C1	9 630,00

Rekapitulace soupisu 59163301C2 Nezpůsobilé výdaje - ÚT

Stavební díl		Cena (Kč)
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	23 990,00
	Celkem soupis 59163301C2	23 990,00

98 117,44

ROZPOČET

Stavba: Kobrova 3
Objekt: Vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				61 219,44
1		Zemní práce				148,80
1	113106421	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	6,000	24,80	148,80
3		Konstrukce suché výstavby				11 520,22
10	763164231	SDK obklad tvaru U š do 1,2 m desky 1x 12,5	m	21,860	527,00	11 520,22
5		Komunikace pozemní				1 530,72
2	569211111	Zpevnění štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 50 mm	m2	6,000	37,30	223,80
3	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 bez dodávky	m2	6,000	217,82	1 306,92
61		Úpravy povrchů vnitřních				6 019,70
5	621221001	Montáž kontaktního zateplení podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 30 mm	m2	8,326	628,00	5 228,73
6	63151518	Deska izolační minerální podélné vlákno tl. 30mm	m2	8,326	95,00	790,97
64		Výplně otvorů				42 000,00
4	55341220	Dodávka a montáž dveře a zárubně bezpečnostní protipožární, rozvorový mechanismus, EI 30 D3, 800x1970 mm, kování, vložka fab, řetizek, kukátko	kus	7,000	6 000,00	42 000,00
PSV		Práce a dodávky PSV				36 898,00
721		Vnitřní kanalizace				9 630,00
6	721-2	Demontáž bojleru vč. likvidace	kus	6,000	800,00	4 800,00
7	721-1	Úprava lapače splavenin vč. dodávky části potrubí a 2 ks kolen, propojení na stáv. kanalizaci	kus	3,000	1 610,00	4 830,00
733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				23 990,00
8	733-1	Úprava komínů půda (koleno 125/80, rev. koleno 125/80, potrubí přímé 125/80, konzoly)	soubory	4,000	5 650,00	22 600,00
9	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000	1 390,00	1 390,00
767		Konstrukce zámečnické				3 278,00
11	767-1	Dodávka a montáž dvířek na fasádu HUP a EL	kpl	2,000	1 270,00	2 540,00
12	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	3,000	106,00	318,00
13	31686535	kotva ocel. do zdiva, lan svorky	kus	3,000	140,00	420,00

Celkem

98 117,44

Stavba :		
Objekt :	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3 JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3

Měněpráce

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
59163301A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy	
59163301A03	Střešní krytina	
59163301A10	Přesun sutě a vybouraných hmot	
59163301B30	Modernizace soustavy vytápění	-4 360,90
59163301B35	Publicita projektu	-6 000,00
59163301C	Nezpůsobilé výdaje	69 154,20
59163301C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI	2 855,70
59163301C2	Nezpůsobilé výdaje - ÚT	2 293,30

Rekapitulace měněprací:

Hlavní způsobilé výdaje	-	34 604,22 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	-	10 360,90 Kč
Nezpůsobilé výdaje	-	109 259,20 Kč
	-	154 224,32 Kč

MĚNĚPRÁCE

Rekapitulace soupisu 59163301A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	-6 327,76
62	Úpravy povrchů vnější	-7 194,00
96	Bourání konstrukcí	-4 403,89
99	Staveništní přesun hmot	-750,00
	Celkem soupis 59163301A01	-18 675,65

Rekapitulace soupisu 59163301A03 Střešní krytina

Stavební díl		Cena (Kč)
762	Konstrukce tesařské	-9 515,22
	Celkem soupis 59163301A03	-9 515,22

Rekapitulace soupisu 59163301A10 Přesun sutě a vybouraných hmot

Stavební díl		Cena (Kč)
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-6 413,35
	Celkem soupis 59163301A10	-6 413,35

Rekapitulace soupisu 59163301B30 Modernizace soustavy vytápění

Stavební díl		Cena (Kč)
713	Izolace tepelné	-4 360,90
	Celkem soupis 59163301B30	-4 360,90

Rekapitulace soupisu 59163301B35 Publicita projektu

Stavební díl		Cena (Kč)
ON	Ostatní náklady	-6 000,00
	Celkem soupis 59163301B35	-6 000,00

Rekapitulace soupisu 59163301C Nezpůsobilé výdaje

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	-11 151,20
64	Výplně otvorů	-42 000,00
96	Bourání konstrukcí	-8 000,00
VN	Vedlejší náklady	-1 000,00
	Celkem soupis 59163301C	-62 151,20

Rekapitulace soupisu 59163301C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	-1 417,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	-5 508,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	-3 770,30
99	Staveništní přesun hmot	-297,40
721	Vnitřní kanalizace	-4 455,00
722	Vnitřní vodovod	-1 620,00
781	Obklady keramické	-4 787,50
	Celkem soupis 59163301C1	-21 855,70

Rekapitulace soupisu 59163301C2 Nezpůsobilé výdaje - ÚT

Stavební díl		Cena (Kč)
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-16 560,00
97	Prorážení otvorů	-8 692,30
	Celkem soupis 59163301C2	-25 252,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591633 Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01 Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3
R:	59163301A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 61	622 31-3	Zateplení fasády				-6 327,76		
	2	622319732RV1 nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výtěžné tkaniny (1,15 K ochranné hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ² . , minerálními deskami s kolímým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výtěžnou spodní částí průvláků: 3,83*0,1*17+3,63*0,1*5	m ²	-8,32600	760,00	-6 327,76	801-1	RTS 16/ II
Díl: 62	8	622300141R00 Úpravy povrchů vnější montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m ²	-220,00000	14,00	-3 080,00	801-1	RTS 16/ II
	9	283759000R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,620 m ² /KW; obj. hmotnost 15,00 kg/m ³	m ²	-242,00000	17,00	-4 114,00	SPCM	RTS 16/ II
Díl: 96	978 03	Bourání konstrukcí Otlučení vnějších omítek šlechtěných				-4 403,89		
	39	978036191R00 břizolitových, v rozsahu do 100 %	m ²	-440,38945	10,00	-4 403,89	801-3	RTS 16/ II
Díl: 99	999 28-1	Staveništní přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				-750,00		
	40	999281108R00 výšky do 12 m	t	-1,50000	500,00	-750,00	801-4	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591633 Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01 Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3
R:	59163301A03 Sřešní krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-9 515,22		
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-91	vyřezání sřešní vazby						
2	762331912R00	průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 95,0	m	-95,00000 95,00000	11,00	-1 045,00	800-762	RTS 16/ II
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-91	vyřezání sřešní vazby						
3	762331922R00	průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 97,0	m	-97,00000 97,00000	16,00	-1 552,00	800-762	RTS 16/ II
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-91	vyřezání sřešní vazby						
4	762331931R00	průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 28,0	m	-28,00000 28,00000	18,00	-504,00	800-762	RTS 16/ II
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-92	doplnění části sřešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 95,0						
5	762332931R00	průřezové plochy do 120 cm2 úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 95,0	m	-95,00000 95,00000	19,00	-1 805,00	800-762	RTS 16/ II
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-92	doplnění části sřešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 97,0						
6	762332932R00	průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 97,0	m	-97,00000 97,00000	35,00	-3 395,00	800-762	RTS 16/ II
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-92	doplnění části sřešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 28,0						
7	762332933R00	průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 úpravy krovu - fakturovat dle skutečnosti : 28,0	m	-28,00000 28,00000	40,00	-1 120,00	800-762	RTS 16/ II
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské						
	50 m	vodorovně						
13	998762202R00	v objektech výšky do 12 m	%	-94,21000	1,00	-94,22	800-762	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591633 Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01 Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3
R:	59163301A10 Přesun suti a vybouraných hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-6 413,35		
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
	979 01-2	nošením						
1	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-7,84992	130,00	1 050,49	801-3	RTS 16/ II
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
	979 01-2	nošením						
2	979011219R00	příplatek zakazové další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-7,84992	60,00	531,00	801-3	RTS 16/ II
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
3	97908111R00	do 1 km	t	-7,84992	80,00	627,99	801-3	RTS 16/ II
	979 08-2	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
4	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	-149,14854	5,00	745,73	801-3	RTS 16/ II
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
5	97908211R00	do 10 m	t	-7,84992	60,00	470,99	801-3	RTS 16/ II
6	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-47,09954	7,00	329,89	801-3	RTS 16/ II
	979 08-4	Poplatek za skládku						
7	979990107R00	směs betonu, cihel a dřeva	t	-7,84992	350,00	2 747,46	801-3	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591633	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3
R:	59163301B30	Modernizace soustavy vytápění

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	713	Izolace tepelné				-4 360,90		
1	713463121U00	Izol tep potrubí trubice mi vč. spoj. mat.	m	-104,000000	18,00	1 872,00		Vlastní
2	IZ02	Izolace potrubí - 15/13 - 0,038 W/m2.K	m	-104,000000	23,00	2 392,00		Vlastní
3	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-51,000000	1,90	96,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591633	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kbrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kbrova č.p. 578/3
R:	59163301B35	Publicita projektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	ON	Ostatní náklady				-6 000,00		
	1 005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou.	Soubor	-1,00000	6 000,00	-6 000,00		rts 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 591633	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O: 01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3
R: 59163301C	Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 3	954	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami				-11 151,20		
	954.2	obklady dřevěných konstrukcí						
	954.23	obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm						
5	34226711RT3	1x opláštění, dvoustanné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm úprava pro stoupačky v koupelně : 2,63*4*2	m	-21,04000 21,04000	530,00		801-1	RTS 16/ II
Díl: 64	16	Výplně otvorů				-42 000,00		
	16	Dveře včetně zárubně - PO 800 x 1970 provedení v bezpečnostní třídě 4	kus	-7,00000	6 000,00	-42 000,00		Vlastní
		Dodávka a montáž, zárubně ocel. požár.1křídli., bezpečnostních, dodatečné pl. do 2,5 m2, včetně zárubní 800 x 1970mm, povrchové úpravy a úpravy u prahu přechod. listou.						
		Dodávka a montáž, dveře speciální protipožární EI30 DP3-S; 800 x 1970mm; ozdobný rámeček, povrch. úprava fólie. Bezpečnostní vložka, kukátko, řetězek.						
		specifikace viz TZ čí. 1.1.5.11 :						
		dodávka, doprava, montáž, dokování :		7,00000				
		vč 120 odkaz D1, D2 : 7						
Díl: 96	977	Bourání konstrukcí				-8 000,00		
	977.00	Zvětšení komínového průduchu frézováním						
29	977000011R00	úběr do 30 mm vyčištění a vyfrézování stávajících průduchů : 80	m	-80,00000 80,00000	100,00	-8 000,00	801-3	RTS 16/ II
Díl: VN	62	Vedlejší náklady				-1 000,00		
	62	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000	1 000,00	-1 000,00		rts 18/I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591633	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3
R:	59163301C1	Nezpůsobitelné výdaje - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitolá						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 417,50
1	346481112	Zapletování rýh keramickým pítletem	m2	-4,05000	350,00	-1 417,50
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-5 508,00
3	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm malbou z SMS	m	-27,00000	120,00	-3 240,00
4	612443541	Omlka rýh stěn malbou sádrovou šířky do 15 cm	m2	-4,05000	560,00	-2 258,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-3 770,30
7	974031164	Vysekáání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-27,00000	110,00	-2 970,00
9	979012112	Svislé doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-0,53000	190,00	-100,70
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,53000	150,00	-79,50
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,06000	15,00	-15,90
12	979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	-0,53000	100,00	-53,00
13	979082319	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	-2,12000	70,00	-148,40
14	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	-0,53000	500,00	-265,00
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,53000	280,00	-137,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-297,40
16	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,59480	500,00	-297,40
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-4 455,00
22	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	-17,00000	15,00	-255,00
27	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	-14,00000	300,00	-4 200,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-1 620,00
41	722181213	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	-27,00000	20,00	-540,00
42	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	-27,00000	40,00	-1 080,00
Díl:	781	Obklady keramické				-4 787,50
48	781101111	Vyrovnání podkladu malou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-7,00000	150,00	-1 050,00
49	781415015	Montáž obkladu stěn, porovin., ímel, 20x20,30x15 cm X/G (flex.lepidlo), FL (spár.hmotá)	m2	-7,00000	300,00	-2 100,00
50	781419705	Příplatek za spárovací hmotu - plošné malta 0/4	m2	-7,00000	10,00	-70,00
51	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednlí	m2	-7,00000	20,00	-140,00
52	597615	Obkladačky porovinové dle výběru	m2	-7,00000	200,00	-1 400,00
53	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,11000	250,00	-27,50
Celkem za objekt						-21 855,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591633	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 578/3
R:	59163301C2	Nezpůsobilé výdaje - UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Díl: 95				-16 560,00
	2	SPC1		-8,00000	2 070,00	-16 560,00
		Díl: 97				-8 692,30
	4	346244461R00		-10,40000	97,00	-1 008,80
	8	974031155R00		-48,00000	154,00	-7 392,00
	9	979081111R00		-1,16600	250,00	-291,50

Poznámka uchazeče

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Ocelové chráničky DN200-2 m, přístup kouřovodů půdou

Prorážení otvorů

Zazdivka rýh - potrubí

Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km